CMRC-2026-0066058 del 16/03/2026 15:18 - INTERNO

Comune di Torrita Tiberina – S.P. 15/a Tiberina dal km 36+300 al km 40+000
Lavori in somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamenti di scarpate stradali per eventi franosi avvenuti in data 11.02.2026 ed in data 14.02.2026. Art. 140 del D.Lgs. 36/2023



Fase di Progetto:	**SOMMA URGENZA**	
C.U.P.:	***F56G26000310003***	
ELABORATO:	**01**	**VERBALE ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA**

Dipartimento II
Viabilità e Mobilità
Servizio 2°
"Viabilità Nord"
Viale Giorgio Ribotta 41/43
00144 Roma

Responsabile del Progetto:	**Arch. Marta Angeletti**
Progettista:	**Arch. Marta Angeletti**
D.L. e Coord. Progettazione DLgs 81/08:	**Geom. Alessandro Toni**
File:	Data: 16/03/2026

CMRC-2026-0066058 del 16/03/2026 15:18 - INTERNO

Città metropolitana
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO II
Viabilità e Mobilità
Servizio 2° - Viabilità zona Nord
Dirigente Ing. Giovanni QUATTROCIOCCHI

Comune di Torrita Tiberina - S.P. 15/a Tiberina dal km 36+300 al km 40+000.
Lavori in somma urgenza per l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamenti di scarpate stradali per eventi franosi avvenuti in data 11.02.2026 ed in data 14.02.2026. Art. 140 del D.Lgs. 36/2023.

VERBALE di SOMMA URGENZA
(Art. 140 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

Nel tardo pomeriggio del giorno 11.02.2026, a causa delle copiose piogge che si sono abbattute sul territorio ed in particolare sul Comune di Torrita Tiberina, si è verificata una caduta massi di grandi dimensioni sulla sede stradale della S.P. 15/a Tiberina km 40+000 (circa), per la quale sono intervenuti sul posto i Carabinieri della stazione di Torrita Tiberina, i Vigili del Fuoco, il personale dell'Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune di Torrita Tiberina.
Nella stessa serata è stato prontamente attivato un intervento, da parte di ditta incaricata da questa CMRC, per la messa in sicurezza che ha comportato la parzializzazione del tratto in questione attraverso il posizionamento di elementi pesanti in calcestruzzo (new jersey), atti a contrastare eventuali ulteriori fenomeni di caduta massi dalla scarpata, posizionamento di opportuna segnaletica di cantiere al fine di avvisare l'utenza ed impianto semaforico per l'istituzione del senso unico alternato.
Successivamente, in data 14.02.2026, a seguito di ulteriori eventi meteorologici avversi, si sono verificati ulteriori due punti di frana a ridosso della S.P. 15/a Tiberina, tra il centro abitato del Comune di Torrita a partire dal km 36+300 (circa) e fino ad arrivare al km 40+000, con ulteriori scoscendimenti di materiale sull'arteria di competenza provinciale che hanno determinato un consistente aggravamento del dissesto rilevato sul versante in questione.
Nella giornata del 14.02.2026 sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Torrita Tiberina, i Vigili del Fuoco, il personale dell'Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune di Torrita Tiberina oltreché personale stradale di questa Amministrazione per garantire un primo intervento di messa in sicurezza dei punti interessati dagli eventi franosi.
Considerato che:
- in data 06.03.2026, veniva effettuato un sopralluogo dai tecnici della Città Metropolitana di Roma Capitale del Servizio Viabilità, al fine di valutare l'entità del dissesto per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato, in più punti, dai fenomeni franosi;
- nella medesima giornata è stato riscontrato un consistente aggravamento dei dissesti a causa delle recenti ed intense precipitazioni che hanno interessato il territorio constatando l'ulteriore distacco e caduta di masse rocciose.

Preso atto che:

- permane una condizione di pericolo imminente per il traffico veicolare in transito sulla succitata strada provinciale e si rende necessario provvedere all'immediata messa in sicurezza al fine della salvaguardia della pubblica incolumità;
- i lavori dovranno avere immediato avvio, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dei tratti di strada in oggetto ed eliminare le situazioni di pericolo, a tal uopo si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente
- i sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 140 D.LGS 36/2023 e per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente Verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto;

I sottoscritti contattavano l'impresa COLORAMI s.r.l., con sede in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n° 160 – 98064 Messina (ME) CF e PI 03285200832 affidandogli i lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee.
Roma, 06/03/2026

Il RUP
Arch. Marta Angeletti

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Il Dirigente del Servizio 2°
Dott. Ing. Giovanni Quattrociocchi

Servizio 2^ - **Viabilità zona Nord**
Sede: Viale Giorgio Ribotta, 41-43 - 00144 ROMA
Pec.: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it
E_mail: viabilitanord@cittametropolitanaroma.it